

## ОТЧЕТ

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования \_Выдиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2019 год

Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования				Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО за 2019 год (рублей)	Исполнено на 01.01.2020года				Исполнено за последний квартал 2019года				Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.01.2020года (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета МО (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников в (рублей) *		Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ремонт автомобильной дороги местного значения от ул. Центральной до физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в дер. Выдин Остров	кв.м 740	кв.м 740	1467879,60	1028800,00	434079,60	5000,00	1028800,00	1416503,80	1028800,00	382703,80	5000,00	1416503,80	1028800,00	382703,80	5000,00	0,00
<b>Итого</b>	x	x	1467879,60	1028800,00	434079,60	5000,00	1028800,00	1416503,80	1028800,00	382703,80	5000,00	1416503,80	1028800,00	382703,80	5000,00	0,00

\* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации муниципального образования \_\_\_\_\_ Черемхина Е.В.  
(подпись) (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер муниципального образования \_\_\_\_\_ Гаврилина Л.В.  
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель \_\_Гаврилина Л.В 8 813663 37 641  
(фамилия, инициалы, номер телефона)

М.П.

Приложение  
к ежеквартальному отчету  
на 01.01.2020 года

**Ежеквартальный отчет  
Администрации муниципального образования Выдиноостровское сельское поселение о  
ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)  
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления  
субсидии**

	<b>Наименование проектов и мероприятий по их реализации</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>	<b>Ожидаемый результат</b>	<b>Состояние исполнения</b>
<b>I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра муниципального образования Выдиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год»</b>					
1.	Ремонт автомобильной дороги местного значения от ул. Центральной до физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в дер. Выдин Остров	4 квартал 2019	администрация МО Выдиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района	дорога приведена в надлежащее состояние	Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги местного значения от ул. Центральной до физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в дер. Выдин Остров согласно муниципальному контракту на выполнение работ
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2019 года	администрация Выдиноостровское поселение Волховского муниципального района	Заключение муниципального контракта	заключен муниципальный контракт на выполнение работ
1.2.	Выполнение ремонтных работ по ремонту автомобильной дороги местного значения от ул. Центральной до физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в дер.	3-4 квартал 2019 года	Подрядная организация	Восстановление асфальтового покрытия автомобильной дороги местного значения от	Выполнены работы по восстановлению асфальтового покрытия автомобильной дороги

	Вындин Остров			ул. Центральной до физкультурно - оздоровительного комплекса (ФОК) в дер. Вындин Остров	местного значения от ул. Центральной до физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в дер. Вындин Остров в полном объеме
1.3	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	октябрь 2019 года	администрация МО Выдиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района инициативная группа части территории д.Вындин Остров	работы приняты по акту приемке выполненных работ	Проведена приемка объекта по исполнению муниципального контракта на выполнение работ по акту приемки выполненных работ
<b>II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):</b> <b>«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра муниципального образования Выдиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год»</b>					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	ноябрь 2019 года	администрация МО Выдиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района	работы приняты и оплачены по акту приемке выполненных работ	Выполнены реализация муниципальной программы, подписан акт приемки выполненных работ

1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	администрация МО Выдиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Составление отчета на 01.04.2019г. и 01.07.2019г, 01.10.2019г,01.01.2020г
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	администрация МО Выдиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Корректировка не требуется